



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Академіка Павлова, 158 у період з 04.09.2023 по 08.09.2023:

Шановні мешканці будинку, у період з 04.09.2023 по 08.09.2023 проведено такі роботи:

04.09.23р -корп.1,2 проведено профілактичне прочищення та промивання лежаків внутрішньобудинкової каналізації - 16 шт. та випусків у колодязі зовнішньої каналізації.

04.09.23р -корп. №2 у бойлерній будинку виконано обтяження фланцевих з'єднань на трубопроводі подачі теплоносія на теплообмінники гарячого водопостачання.

04-05.09.23р – корп.№2, корп.№1 у насосних будинку на системах подачі холодного водопостачання на полив та на паркінг почищені та промиті фільтри D 20 різьбовий -2 шт. , D 25 різьбовий -2 шт.

04-05.09.23р -корп. №2 у бойлерній будинку промиті розчином від накипу котлові та внутрішньобудинкові контури теплообмінників №1 та №2 системи гарячого водопостачання нижньої зони.

05.09.23р -корп.№2 у бойлерній будинку на подачі гарячого водопостачання на нижню зону будинку з теплообмінника гарячого водопостачання №2 замінено перекриваючий крани D50- 1 шт.

05.09.23 р - у паркінгу будинку корп. №1,2 очищені від піску та промиті дренажні приямки – 8 шт.

05.09.21р - проведено профілактичне прочищення та промивання лотків та колодязів -8 шт. зовнішньої каналізації будинку корп. №1,2.

05-08.09.23р – корп. №1 у бойлерній будинку промиті розчином від накипу котловий та внутрішньо будинковий контури теплообмінника №2 та внутрішньобудинковий контур теплообмінника №1 системи гарячого водопостачання нижньої зони.

06-07.09.23р -корп.№1, №2 у холах 2-23 поверху на трубопроводі колекторів опалення квартир, що подає та повертається, проведена ревізія різьбових з'єднань манометрів – 352 шт. із заміною прокладок.

06-08.09.23г-корп. № 1, корп. №2 виконано роботи з монтажу від котелень до постів консьєржів кабелів підключення зв'язку між блоками аварійних сигналізацій автоматики котелень – 230 м. .

07-08.09.23г-корп. №1 у котельні будинку промиті розчином від накипу котлові та внутрішньобудинкові контури теплообмінників №1 та №2 системи гарячого водопостачання верхньої зони.

07.09.23г-корп.№1, №2 у насосних, котельних та бойлерних будинку на системах опалення, холодного та гарячого водопостачання проведено ревізію різьбових з'єднань манометрів із заміною прокладок.

08.09.23г - після включення в роботу системи гарячого водопостачання будинку проведені заходи щодо налагодження, регулювання та скидання повітря із системи.