



**Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Ляпунова, 16 у період з 08.01.2024 по 12.01.2024:**

**Шановні мешканці будинку, у період з 08.01.2024 по 12.01.2024 проведено такі роботи:**

**08.01.24р - у паркінгу будинку закінчено роботи з ремонту стін та колон у межах місць 15,22,23,24,25,27,28,41,42,43,44,45,46,47,48,«А» - ґрунтовка, штукатурка клейовим розчином, шпаклівка, фарбування.**

**09-10.01.23р - в котельні будинку розпочато роботи з ремонту плиткового покриття підлоги- зняття клейового розчину з основи підлоги, завантаження та винесення будівельного сміття, ґрунтування основи.**

**09.01.24р - для посипання від криги пішохідних зон на прилеглий до будинку території закуплено та завезено пісок - 0,15 м. куб.**

**10-11.01.24р - у місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку проведено планове регулювання петель та доводчиків дверей.**

**11-12.01.24 - в холі 5-го поверху ліва сторона додатково зміцнено каркас полотна другої двері виходу на холодну зону (демонтаж склопакетів, встановлення внутрішніх та зовнішніх куточків, встановлення склопакетів).**

**11-12.01.24р - у паркінгу будинку ведуться роботи з ремонту конструктиву сходового маршу - штроблення технологічних отворів для встановлення балок під сходи, заготівля швелерів за розміром, ґрунтовка швелерів, встановлення одного швелера.**

**12.01.24р - для посипання від криги пішохідних зон на прилеглий до будинку території закуплено та завезено сіль технічну - 125 кг.**