



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Ощепково 16-А у період з 04.03.2024 по 08.03.2024 :

Шановні мешканці будинку, у період з 04.03.2024 по 08.03.2024 проведено такі роботи:

04-05.03.24р - під. №2 у холі 1-го поверху виконані роботи з ремонту стін – фарбування, заготівля та встановлення плиток чобітків підлоги - 4 шт., встановлення на кути стін захисних куточків.

05.03.24р - у підвалі будинку під.1-2 проведено профілактичне прочищення та промивання лежаків каналізації - 3 шт. та випусків у каналізаційні колодязі - 3 шт.

05.03.24р - проведено профілактичне прочищення та промивання лотків та колодязів зовнішньої каналізації будинку - 3 шт.

06-08.03.24р - під. №1 у холі 1-го поверху ведуться роботи з ремонту стін та стель – розшивка тріщин, ґрунтовка, стартова та фінішна шпаклівка, фарбування, заготівля та встановлення плиток чобітків підлоги - 6 шт.