



**АВАНТАЖ**

**Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Культури, 20-В у період з 21.10.2024 по 25.10.2024:**

**Шановні мешканці будинку, у період з 21.10.2024 по 25.10.2024 проведено такі роботи:**

**21-23.10.24р - з боку дворового фасаду будинку виконані роботи з герметизації примикання зовнішньої стіни котельні та стіни виходу в підвал до вимощення - бетонування-31,5 м.п.**

**21,23-24.10.24р - з боку дворового фасаду будинку погрунтовані, пофарбовані та оброблені гідрофобізуючим просоченням горизонтальні площини на фундаментних стовпчиках огороження прибудинкової території - 21 шт. та парапетні плити на підпірних стінах - 102 шт.**

**22.10.24р - на підпірній стіні з боку дворового фасаду будинку на випуски зливової каналізації встановлено водовідвідні короби - 3 шт.**

**22-23.10.24р - з боку дворового фасаду будинку виконані роботи з підготовки до встановлення, встановлення на парапет підпірної стіни парапетних плит – 5 шт., герметизації примикань парапетних плит між собою, до стовпчиків огорожі та до стіни.**

**23.10.24р - на прибудинковій території будинку з боку лицьового фасаду виконані роботи з відновлення обичайки кришки каналізаційного колодязя – оштукатурювання.**

**24.10.24р - з боку лицьового фасаду будинку перед входом у котельню усунуто просідання покриття з тротуарної плитки – 3,50 м. кв. - Демонтаж плитки, підсіпання основи, ущільнення, укладання плитки.**

**25.10.24р - в котельні на теплообміннику опалення верхньої зони замінено запобіжний клапан надлишкового тиску.**