



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Ляпунова, 16 у період з 17.02.2025 по 21.02.2025:

Шановні мешканці будинку, у період з 17.02.2025 по 21.02.2025 проведено такі роботи:

17-21.02.25р - холі 7-го поверху виконані роботи з ремонту плиткового покриття підлого - демонтаж плитки, що відшарувалася, зняття клейового розчину з плитки і з основи підлоги, ґрунтовка основи, укладання плитки на клей, затирання швів.

18.02.25р – у місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку проведено плановий огляд стану світильників та заміна ламп по робочих групах.

18.02.25р – у паркінгу будинку проведено плановий огляд стану світильників та заміна ламп.

18.02.25р – проведено планові регламентні роботи з обслуговування обладнання електрощитової будинку.

18.02.25р - в насосній та котельній будинку проведено планові регламентні роботи з обслуговування шаф управління обладнанням.

19.02.25 р- в місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку проведено планове змащення замків, регулювання петель та доводчиків дверей.

19.02.25р - у паркінгу будинку проведено планове регулювання петель і доводчиків дверей.

19.02.25р – на перших входних дверях до будинку з боку лицьового фасаду замінено циліндр замку – 1 шт.

19.02.25р – на других входних дверях до будинку з боку дворового фасаду замінено доводчик – 1 шт.

20.02.25р - на стояку подачі опалення №7 однокімнатних квартир замінено кран « $\frac{1}{2}$ » на квартиру №97 (14 поверх).