



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Європейська, 46 у період з 26.05.2025 по 29.05.2025:

Шановні мешканці будинку, у період з 26.05.2025 по 29.05.2025 проведено такі роботи:

26.05.25р - в котельні виконані роботи із заміни трубопроводів D89 мм подачі вихідної води на теплообмінники гарячого водопостачання №1, №2 та подачі гарячого водопостачання з теплообмінників №1, №2 у будинок, з врізками під вимірювальні прилади D1/2»-8 шт.(зварювальні роботи).

27.05.25р - в котельні виконані роботи з приєднання теплообмінників гарячого водопостачання №1, №2 до заміненних трубопроводів D89 мм – пакування фланцевих з'єднань із заміною міжфланцевих прокладок на подачі вихідної води на теплообмінники та на виході гарячого водопостачання з теплообмінників №8, №2. D65-4 шт., на врізках у трубопроводи встановлені манометри - 4 шт. та термометри - 4 шт.

28-29.05.25р - в котельні виконані роботи з фарбування та теплоізоляції заміненних трубопроводів D89 мм подачі вихідної води на теплообмінники гарячого водопостачання №1, №2 та подачі гарячого водопостачання з теплообмінників №1, №2 до будинку.

29.05.25р - під. №1 у холі 2-го поверху замінено датчик руху включення освітлення.