



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Ляпунова, 16 у період з 07.07.2025 по 11.07.2025:

Шановні мешканці будинку, у період з 07.07.2025 по 11.07.2025 :

- на вході в будинок з боку дворового фасаду ведуться роботи з ремонту пандуса - демонтаж опалубки, ґрунтовка основи в два шари, армування та бетонування по периметру, укладання облицювальної плитки з розухилкою, установка профілю, що обрамляє.

- на даху будинку закінчено роботи з ремонту твердого покриття покрівлі - укладання плитки, бетонування, завантаження та вивезення сміття.

- в холі 16-го поверху (правий бік) ведуться роботи з ремонту стіни після затікань - шліфування шпаклівки, ґрунтовка, фарбування.

- у дворі будинку ведуться роботи з відновлення зруйнованої підпірної стіни між рівнями території-демонтаж, вивіз сміття, зачищення поверхонь, укладання гідроізоляційного шару, завезення матеріалів, цегляна кладка.

- усунуто засмічення побутовим сміттям лежача внутрішньобудинкової каналізації від стояка двокімнатних квартир (права сторона).

- з боку лицьового та дворового фасадів будинку ведуться роботи з відновлення відшарованих елементів облицювальної плитки на цоколі будинку, на парапетах входів у паркінг та насосну, на приямці димовидалення паркінгу та підпірних стінах – демонтаж відшарованої та ушкодженої плитки, зачистка основи, зачистка плитки.

- на вході в будинок з боку дворового фасаду додатково закріплено огорожу пандусу - встановлені заставні деталі 5 шт. (зварювальні роботи).

- на даху будинку ведуться роботи з герметизації примикання зовнішніх стін котельні до твердого покриття покрівлі.