



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Ляпунова, 16 у період з 21.07.2025 по 25.07.2025:

Шановні мешканці будинку, у період з 21.07.2025 по 25.07.2025 :

- на вході в будинок з боку дворового фасаду виконані роботи з ремонту пандусу та торцевої стіни ганку - укладання облицювальної плитки, затирання швів.**
- у дворі будинку ведуться роботи з відновлення підпірної стіни між рівнями території-установка сітки та куточків під штукатурку, штукатурка та шпаклівка поверхні.**
- з боку лицьового фасаду будинку виконані роботи з герметизації примикання цоколя до твердого покриття території - зачистка, бетонування.**
- проведено профілактичне очищення та промивання лежаків каналізації будинку та випусків у колодязі зовнішньої каналізації.**
- проведено профілактичне очищення та промивання колодязів-6 шт. та лотків зовнішньої каналізації.**
- у паркінгу будинку проведено планове очищення та промивання від піску та мулу дренажних лотків, труб, приямків - 3 шт. та тупикових колодязів -2 шт.**
- в насосній на введенні водопостачання до будинку демонтовано вставку і встановлено новий прилад обліку води до будинку D40 різьбовий замість того, який не пройшов чергову перевірку.**
- проведено планові регламентні роботи з обслуговування обладнання електроощитової будинку.**
- у паркінгу будинку замінено ділянку трубопроводу (стояк-лежак) холодного водопостачання №4 D40 мм. із врізанням на дренажний кран D20 мм.**
- на вході в будинок з боку дворового фасаду додатково закріплено огорожу ганку - встановлена заставна деталь, приварена стійка. (зварювальні роботи).**

– з боку лицьового фасаду будинку ведуться роботи ремонту оздоблення колон на висоту 2,5 м. – зачистка, шпаклівка.