



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Ляпунова, 16 у період з 04.08.2025 по 08.08.2025:

Шановні мешканці будинку, у період з 04.08.2025 по 08.08.2025 :

- з боку лицьового фасаду будинку виконані роботи з відновлення відшарованих елементів облицювальної плитки цоколя і торцевих стін ганку – демонтаж відшарованої та ушкодженої плитки, зачистка основи, ґрунтовка основи та наклейка штукатурної сітки, штукатурка швів, очищення плитки від затирання.**
- з боку правого дворового фасаду будинку виконані роботи з герметизації примикання цоколя до твердого покриття території – зачистка, бетонування – 13,00 м.п.**
- виконані роботи з герметизації примикання стіни надбудови над в'їздом у паркінг з боку двору до твердого покриття території-зачистка, бетонування з ухилом від стіни – 5,30 м.п.**
- з боку лицьового фасаду будинку ведуться роботи з відновлення відшарованих елементів облицювальної плитки підпірних стін – демонтаж плити, що відшарувалась і пошкодженої, зачистка плитки, зачистка основи, укладання плитки.**
- на даху будинку виконані роботи з виготовлення та встановлення на парапети закладних деталей для кріплення покриття парпетів-24 шт. і по рихтуванню, встановленню та кріпленню зірваного металевого покриття парпетів - 13,00 м.п.**
- у паркінгу будинку усунуто причину течі на лежку подачі гарячого водопостачання на стояк №4 – перепаковано різьбове з'єднання із заміною сполучної муфти.**
- у паркінгу будинку усунуто причину підтікання на лежку внутрішньобудинкової каналізації D100 мм – на розтрубне з'єднання труби та трійника накладено стрічковий бандаж.**
- на даху будинку виконані роботи з виготовлення, встановлення та кріплення нового металевого покриття парпетів - 10,00 м.п.**

- усунуто засмічення побутовим сміттям лежача внутрішньобудинкової каналізації від кухонного стояка однокімнатних квартир (ліва сторона).**
- на цоколі будинку з боку лицьового та торцевого (лівого) фасадів виконані роботи з додаткового кріплення металевих відливів – 10,00 м.п.**