



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Ляпунова, 16 у період з 18.08.2025 по 22.08.2025:

Шановні мешканці будинку, у період з 18.08.2025 по 22.08.2025 :

- з боку лицьового фасаду будинку виконані роботи з відновлення відшарованих елементів облицювальної плитки підпірних стін та ганку – демонтаж плитки, очищення плитки та основи, укладання плитки, затирання швів, миття плитки.

- з боку лицьового фасаду будинку виконані роботи з герметизації примикань підпірних стін до твердого покриття території-зачистка, бетонування.

– з боку лицьового фасаду будинку закінчено роботи ремонту оздоблення стін фасаду вхідної групи в будинок на висоту 2,7 м. – шпаклівка, фарбування структурною фарбою.

- у дворі будинку з боку лівого фасаду виконані роботи з влаштування вимощення підпірної стіни між рівнями території з боку нижнього рівня - підсипка, бетонування.

- з боку лицьового фасаду будинку виконані роботи з влаштування вимощення підпірної стіни з боку газону - підсипка, бетонування.

- з боку лицьового фасаду будинку виконані роботи з ремонту горизонтальної площини підпірної стіни (вздовж газону) - очищення, ґрунтування, встановлення маяків, бетонування з ухилом, штукатурка.