



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Ляпунова, 16 у період з 28.07.2025 по 01.08.2025:

Шановні мешканці будинку, у період з 28.07.2025 по 01.08.2025 :

- в насосній та котельній будинку проведено планові регламентні роботи з обслуговування шаф управління обладнанням.

– у місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку проведено плановий огляд стану світильників та заміна ламп по робочих групах.

– у паркінгу будинку проведено плановий огляд стану світильників та заміна ламп.

- з боку дворового фасаду будинку виконані роботи з фарбування горизонтальної площини приямка димовидалення паркінгу та парпетів входів у паркінг та насосну.

- у дворі будинку закінчено роботи з відновлення підпірної стіни між рівнями території - фарбування структурною фарбою.

- з боку лицьового фасаду будинку виконані роботи ремонту оздоблення колон-4 шт. на висоту 2,5 м - ґрунтовка, фарбування структурною фарбою.

- з боку лицьового фасаду будинку ведуться роботи з відновлення відшарованих елементів облицювальної плитки цоколя – демонтаж відшарованої та пошкодженої плитки, зачистка основи, ґрунтовка основи та наклейка штукатурної сітки, встановлення маяків, штукатурка під укладку плитки.

- включена в роботу система гарячого водопостачання будинку, проведені заходи щодо скидання повітря із системи та регулювання її роботи.

- у паркінгу будинку замінено від дренажного насоса до зворотного клапана ділянку дренажного трубопроводу D40 мм. - 2,00 м.п.

- з боку дворового (лівого) фасаду будинку ведуться роботи з відновлення відшарованих елементів облицювальної плитки цоколя - демонтаж плитки, що відшарувалась, зачистка основи і плитки.

