



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Ляпунова, 16 у період з 25.08.2025 по 29.08.2025:

Шановні мешканці будинку, у період з 25.08.2025 по 29.08.2025 :

- з боку дворового (правого) фасаду будинку виконані роботи з відновлення відшарованих елементів облицювальної плитки цоколя - демонтаж плитки, що відшарувалася, зачистка основи і плитки, установка на основу пінополістиролу та сітки штукатурної, укладання плитки, затирання швів.**
- проведено профілактичне прочищення та промивання лежаків каналізації будинку та випусків у колодязі зовнішньої каналізації.**
- проведено профілактичне прочищення та промивання колодязів-6 шт. та лотків зовнішньої каналізації.**
- у паркінгу будинку проведено планове очищення та промивання від піску та мулу дренажних лотків, труб, напрямків - 3 шт. та тупикових колодязів -2 шт.**
- на даху котельні виконані роботи з рихтування, встановлення та кріплення металевого покриття декоративного елемента (кут) - 4,00 м.кв.**
- на прибудинковій території будинку проведено підрізування чагарників.**
- виконані роботи з герметизації примикання торцевої стіни надбудови над в'їздом у паркінг до твердого покриття території – зачистка, бетонування – 8,5 0 м.п.**