



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Європейська, 46 у період з 13.07.2026 по 17.07.2026 :

Шановні мешканці будинку, у період з 13.07.2026 по 17.07.2026 :

- під.№1 з боку лицьового фасаду будинку виконані роботи з відновлення відшарованих елементів сходів на 2-й поверх (радіус) - демонтаж плитки підступенків та чобітків, зачистка плитки та основи від старого клею, ґрунтовка плитки та основи, до укладання плиток підступів.**
- в котельній будинку почищені та промиті фільтри із заміною міжфланцевих прокладок на подачі холодної води на підігрів (введення в котельню) D80 фланцевий -1 шт., перед накопичувальним баком системи ГВП D80 фланцевий-1 шт. , на циркуляції (обрат) гарячого водопостачання (перед циркуляційними насосами) D 50 різьбовий -1 шт., на подачі теплоносія на теплообмінники №1,2 гарячого водопостачання D125 фланцевий -1 шт. №1-4 D 80 фланцеві -4 шт. , на подачі опалення котельні D 40 різьбовий -1 шт.**
- у підвалі будинку під. №1-4 проведено профілактичне очищення та промивання лежаків внутрішньобудинкової каналізації, дренажних приямків та випусків у колодязі зовнішньої каналізації.**
- проведено профілактичне очищення та промивання лотків та колодязів -11 шт. зовнішньої каналізації будинку під.1-4.**
- під.3,4 в холах 2-9-го поверху почищені та промиті фільтри на рамках опалення квартир - D15 мм різьбові-97 шт.**
- під. №3 у санвузлі обслуговуючого персоналу замінено кріплення кришки унітазу.**
- у дворі будинку проведено покіс трави на газонах.**
- з боку лицьового фасаду будинку під.№1 ведуться роботи з відновлення відшарованих елементів облицювальної плитки цоколя, сходів на 2-й поверх і чобітків стін вхідної групи - демонтаж плитки, що відшарувалася, зачищення стін і плитки від клею, ґрунтовка стін і плитки.**

- під.№3 з боку лицьового фасаду будинку закінчено роботи з відновлення відшарованих елементів сходів на 2-й поверх - демонтаж опалубки, укладання на клей гранітних плит сходи та підступів.