



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою пр. Олександрівський, 69-Д у період з 24.08.2026 по 28.08.2026:

Шановні мешканці будинку, у період з 24.08.2026 по 28.08.2026:

-під.№3 ведуться роботи з ремонту ганку-залівка цементної стяжки та укладання на клей нової плитки на майданчику, демонтаж плитки зі сходів і торцевої стіни, зачистка та ґрунтовка основи, штукатурка верхнього підступу, ремонт цегли , укладання плитки на сходи та торцеву стіну ганку .

- під.№3 ведуться роботи з ремонту пандуса - штукатурка горизонтальних поверхонь парпетів.

- у дворі під. №3,4 та на ігровому майданчику будинку виконані роботи з підготовки до фарбування та фарбування із заміною бруса в повному обсязі лав зі спинкою 3 шт. - фарбування бруса та каркасів у два шари, складання.

– на ігровому майданчику будинку продовжуються роботи з фарбування лав зі спинкою - фарбування у два шари каркасів та бруса.

- на прибудинковій території будинку проведено підрізування чагарників.

-під.№4 виконані роботи з підготовки до фарбування (зачистка від корозії та старої фарби, знежирення) та фарбування огорож вхідної групи до будинку.

- у дворі та за зовнішнім периметром будинку проведено покіс трави на прибудинковій території.

- на торці каркасів лав зі спинкою встановлені недостатні заглушки під. №3-6 шт., під. №4-1 шт. на ігровому майданчику будинку-10 шт.

-під.№4 виконані роботи з підготовки до фарбування (зачистка від корозії та старої фарби, знежирення) та фарбування з двох сторін перших двостулкових металевих вхідних дверей до будинку.