



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою пр. Олександрівський, 69-Д у період з 31.08.2026 по 04.09.2026:

Шановні мешканці будинку, у період з 31.08.2026 по 04.09.2026:

- під.№4 ведуться роботи з ремонту ганку-демонтаж плитки з торцевої стіни, зачистка основи та плитки, укладання плитки на клей, розшивка тріщин, ґрунтовка та штукатурка парпетів під огорожею ганку, герметизація примикань ганків до твердого покриття території..**
- під.№3 виконані роботи з ремонту ганку-укладання плитки чобітків, укладання плитки на сходи і торцеву стіну ганку, затирання швів плитки, герметизація примикання торцевих стін до твердого покриття території, фарбування.**
- під.№3 виконані роботи з підготовки до фарбування (зачищення від корозії та старої фарби, знежирення) та фарбування огорож пандуса на вході до будинку.**
- під.№2 виконані роботи з ремонту ганку-демонтаж плитки з майданчика та торцевої стіни, зачищення основи та плитки, укладання плитки на клей, затирання швів плитки, герметизація примикань ганку до твердого покриття території.**
- під.№3 виконані роботи з підготовки до фарбування (зачистка від корозії та старої фарби, знежирення) та фарбування з двох сторін перших двостулкових металевих входних дверей до будинку.**
- під.№4 виконані роботи з підготовки до фарбування (зачистка від корозії та старої фарби, знежирення) та фарбування з двох сторін одностулкових металевих входних дверей у технічне приміщення та підвал будинку.**
- під.№1 виконані роботи з ремонту ганку-зачистка основи та плитки чобітків, укладання плитки на клей, затирання швів плитки, герметизація примикань ганку до твердого покриття території.**
- під.№3 виконані роботи з ремонту пандусу - герметизація примикання торцевих стін до твердого покриття території, фарбування торцевих стін.**