

30.09.2019 г. «Информация о работах, проведенных на доме (пр. Александровский, 69-Д) 21-го сентября 2019 г.»

- В тепловом пункте дома заменены перекрывающие коренные задвижки на подаче теплоносителя в дом Ø150 - 1 шт. и на обрате теплоносителя из дома Ø150 - 1 шт.;
- В тепловом пункте дома на подаче теплоносителя в дом заменен отвод и участок трубопровода Ø150.