

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Ляпунова, 16 у період з 02.01.2023 по 15.01.2023:

Шановні мешканці будинку, у період з 02.01.2023 по 15.01.2023 проведено такі роботи:

- у холі 16-го поверху замінено плити підвісних стель 600x600 – 14 шт.;
- усунуто причину течі по стояку трикімнатних квартир нижче 16-го поверху (перекритті стояки холодного та гарячого водопостачання – гостьовий санвузол);
- у котельні дома усунуто причину течі на накопичувальному баку гарячого водопостачання;
- у місцях загального користування та технічних приміщеннях проведено плановий огляд стану світильників за робочими групами, заміна ламп та стартерів;
- у паркінгу будинку проведено плановий огляд стану світильників та заміна ламп;
- проведено планове обслуговування електрощитової будинку (прибирання пилу у вступно-розподільчих пристроях, підтяжка бандажів та болтів, обтяжка контактних з'єднань та ін.);
- на технічному поверсі будинку усунуто причину течі на лежаку гарячого водопостачання ф 32 мм.