



**Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Ляпунова, 16 у період з 20.03.2023 по 26.03.2023:**

**Шановні мешканці будинку, у період з 20.03.2023 по 26.03.2023 проведено такі роботи:**

- у холах 6 та 11-го поверху замінено плити підвісних стель 600x600 – 2 шт.;
- у місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку проведено плановий огляд стану світильників за робочими групами та заміну ламп;
- у паркінгу будинку проведено плановий огляд стану світильників та заміну ламп;
- проведено планове обслуговування електрощитової будинку (прибирання пилу у ввідно-розподільчих пристроях, підтяжка бандажів та болтів, обтяжка контактних з'єднань та ін.).