



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Ляпунова, 16 у період з 10.04.2023 по 16.04.2023:

Шановні мешканці будинку, у період з 10.04.2023 по 16.04.2023 проведено такі роботи:

- у котельні будинку на дренажі системи рециркуляції гарячого водопостачання замінений дренажний кран $\frac{1}{2}$ - 1 шт.;
- в холах 9,10,11,12,15 і 16-го поверхів закінчено роботи з відновлення плитки покриття підлоги, що відшарувалася (укладання плитки 9 поверх – 17 шт., затирання швів і очищення укладеної плитки від клею та затірки – 9,10,11,12,15, 16 поверхи);
- в холах 2,3,5 і 7-го поверхів ведуться роботи з відновлення плитки покриття підлоги, що відшарувалася (демонтаж плитки, зачистка від клею основи підлоги та плитки, ґрунтовка підлоги, укладання плитки на клей 7 поверх – 20 шт., 5 поверх – 1 шт., 3 поверх – 20 шт.);
- на технічному поверсі будинку усунуто причину течі на лежаку Ø50 дренажної системи котельні (герметизація стиків – 4 шт.).