



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою пр. Олександрівський, 67 у період з 03.04.2023 по 09.04.2023:

Шановні мешканці будинку, у період з 03.04.2023 по 09.04.2023 проведено такі роботи:

- **закінчено роботи з виготовлення та встановлення навісу 1,84x4,4м над входом у підвал будинку з боку лицьового фасаду;**
- **на лицьовому фасаді будинку закрита полікарбонатом бічна площина навісу над входом у підвал;**
- **проведено планове обслуговування електрощитової будинку (прибирання пилу у ввідно-розподільчих пристроях, підтяжка бандажів та болтів, обтяжка контактних з'єднань та ін.);**
- **у місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку проведено плановий огляд стану світильників та заміну ламп по робочих групах;**
- **в холах 1-9-го поверхів проведено планове обслуговування розподільних поверхових шаф – 18 шт. (прибирання пилу в шафах, підтяжка бандажів та болтів, обтяжка контактних з'єднань та ін.).**