



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Ляпунова, 16 у період з 08.05.2023 по 14.05.2023:

Шановні мешканці будинку, у період з 08.05.2023 по 14.05.2023 проведено такі роботи:

- у котельні будинку промиті розчином від накипу внутрішньобудинкові контури теплообмінників №1 та №2 системи гарячого водопостачання будинку;
- у котельні будинку прочищені і промиті фільтри на рециркуляції гарячої води – Ø32 різьбовий – 1 шт., на подачі вихідної холодної води на теплообмінник – Ø40 різьбовий – 1 шт., на лінії підмішування гарячої води після баків – Ø50 різьбовий – 1 шт., на подачі опалення з рамки на квартири, нежитлові приміщення та місця загального користування – Ø65 фланцевий – 3шт.