



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Ляпунова, 16 у період з 29.05.2023 по 04.06.2023:

Шановні мешканці будинку, у період з 29.05.2023 по 04.06.2023 проведено такі роботи:

- з боку лицьового фасаду будинку закінчені роботи з відновлення елементів граніту сходів (підсхідників), що відшарувались – укладання на клей – 6 шт.;
- з боку лицьового фасаду будинку виконані роботи з відновлення плитки покриття ганку, що відшарувалася місцями – демонтаж плитки, зачистка від клею основи та плитки, ґрунтовка, укладання плитки на клей – 8 шт., бетонування підсхідників, укладання плитки підсхідників на клей – 5 шт.;
- з боку лицьового фасаду будинку виконані роботи з усунення провалу в покритті з тротуарної плитки – 1 місце – 3 м.кв. (розбирання плитки, підсилення основи, ущільнення основи, укладання плитки);
- у місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку проведено плановий огляд стану світильників та заміну ламп по робочих групах;
- у паркінгу будинку проведено плановий огляд стану світильників та заміну ламп;
- з боку лицьового фасаду будинку пофарбовані лавки зі спинками – 2 шт. (розбирання, зачистка бруса та металоконструкцій, фарбування у два шари, збірка);
- проведені планові регламентні роботи з обслуговування обладнання електрощитової будинку;
- у насосній та котельні будинку проведені планові регламентні роботи з обслуговування шаф управління обладнанням;
- для відведення осадових вод від основи паркінгу, з боку дворового фасаду виконані роботи з монтажу на випуск зливової каналізації з покрівлі паркінгу додаткової труби – 2 м.п.;
- виконана герметизація примикання асфальту до стіни будинку з боку дворового фасаду – 20 м.п.