



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Ляпунова, 16 у період з 26.04.2024 :

Шановні мешканці будинку, у період з 26.04.2024 проведено такі роботи:

26.04.24р - в котельні прочищені та промиті фільтри на рециркуляції гарячої води - D32 різьбовий - 1 шт. , на подачі вихідної холодної води на теплообмінник - D40 різьбовий -1 шт. , на лінії підмішування гарячої води після баків - D50 різьбовий - 1 шт., на подачі опалення на квартири, нежитлові приміщення та місця загального користування - D65 фланцеві - 3 шт.