



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Дмитра Антоненка, 49 у період з 08.07.2024 по 12.07.2024:

Шановні мешканці будинку, у період з 08.07.2024 по 12.07.2024 проведено такі роботи:

08.07.24р - під. №2 у бойлерній будинку промиті розчином від накипу котлові та внутрішньобудинкові контури теплообмінників №1 та №2 системи гарячого водопостачання нижньої зони.

08-10.07.24р - під. №1 з боку дворового фасаду будинку ведуться роботи з фарбування металевої огорожі прибудинкової території – зачистка, знежирення, фарбування.

09.07.24р - котельних та бойлерних будинку під. №1,2 замінено елементи живлення в приладах обліку тепла на опалення та гаряче водопостачання - 6 шт.

12.07.24р - в котельній будинку під. №1 замінено маноматри на подачі та рециркуляції гарячого водопостачання верхньої зони Rf D-50, 0-6 бар $\frac{1}{2}$ »-2 шт., на введенні холодного водопостачання в котельню Rf D-50, 0-10 бар $\frac{1}{2}$ »-1 шт.

12.07.24р - у бойлерній будинку під. №1 на введенні холодного водопостачання в бойлерну, на рециркуляції гарячого водопостачання нижньої зони та на подачі теплоносія із загального колектора на теплообмінники гарячого водопостачання замінені маноматри Rf D-50, 0-10 бар $\frac{1}{2}$ »-3 шт.

12.07.24р - в котельній будинку під. №2 на подачі та рециркуляції гарячого водопостачання верхньої зони замінено маноматри Rf D-50, 0-6 бар $\frac{1}{2}$ »-2 шт.

12.07.24р - у бойлерній будинку під. №2 на рециркуляції гарячого водопостачання нижньої зони, на подачі теплоносія із загального колектора на теплообмінники гарячого водопостачання, на введенні теплоносія з котельні на загальний колектор та на подачі теплоносія на нежитлові приміщення замінені маноматри Rf D-50, 0-10 бар $\frac{1}{2}$ »-4 шт.