



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою пр. Олександрівський, 69-Д у період з 06.01.2025 по 07.01.2025 :

Шановні мешканці будинку, у період з 06.01.2025 по 07.01.2025 проведено такі роботи:

06.01.25р - у підвалі будинку під. №3 на стояку гарячого водопостачання двокімнатних квартир (права сторона) замінено пошкоджений корозією згін у зборі D40 мм-1 шт.

06.01.25р - в тепловому пункті будинку демонтовано в ремонт прилад обліку тепла на будинок D65 фланцевий, встановлена вставка.

06.01.25р - під.2 замінено вимикач освітлення холу 1-го поверху.

07.01.25р – у місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку проведено плановий огляд стану світильників освітлення та заміна ламп по робочих групах, під.№2,3 у світильниках освітлення холів 1-х поверхів замінено лампотримачі -2 шт.

07.01.25р – проведено планові регламентні роботи з обслуговування обладнання електрощитової будинку.

07.01.25р - у насосній та тепловому пункті будинку проведено планові регламентні роботи з обслуговування шаф управління обладнанням – 3 шт.