



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Дмитра Антоненка, 49 у період з 03.03.2025 по 07.03.2025:

Шановні мешканці будинку, у період з 03.03.2025 по 07.03.2025 проведено такі роботи:

03.03.25р - в котельні будинку під. №1 замінено різьблення D 32 мм - 3 шт. на фланцевих з'єднаннях на входах контура, що нагрівається, в теплообмінники №1, №2 і на вході контура, що нагрівається, з теплообмінника №1 системи гарячого водопостачання верхньої зони (зварювальні роботи).

04,07.03.25р - в котельні будинку під.№1 закінчено роботи з ремонту покриття підлоги – герметизація епоксидним ґрунтом примикань до підлоги стін, трубопроводів, стійок та станин під обладнанням та ін. у два шари.

05,07.03.25р - в котельні будинку під.№2 ведуться роботи з ремонту покриття підлоги - демонтаж плитки чобітків, що відшарувалася, зачищення плитки від клею, очищення стін і примикань стін до підлоги від клею, герметизація примикань стін, стійок і станин під обладнанням до підлоги.