



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Ляпунова, 16 у період з 21.04.2025 по 25.04.2025:

Шановні мешканці будинку, у період з 21.04.2025 по 25.04.2025 проведено такі роботи:

21-24.04.25р – виконані роботи із заміни водостічної системи даху котельні – демонтаж пошкоджених водостічних труб, встановлення кріпильних кронштейнів, жолоба та водостічної труби, герметизація стиків, кріплення горизонтальної ділянки труби.

22.04.25р – проведено планові регламентні роботи з обслуговування обладнання електрощитової будинку.

23.04.25р – у місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку проведено плановий огляд стану світильників та заміна ламп по робочих групах.

23.04.25р – у паркінгу будинку проведено плановий огляд стану світильників та заміна ламп.

23.04.25р - в насосній та котельній будинку проведено планові регламентні роботи з обслуговування шаф управління обладнанням.

25.04.25р - на даху котельні встановлені відливи - 13,5 м.п.