



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Ляпунова, 16 у період з 23.06.2025 по 27.06.2025:

Шановні мешканці будинку, у період з 23.06.2025 по 27.06.2025 проведено такі роботи:

23,26.06.25р - у паркінгу будинку відновлено розмітку паркувальних місць - нанесення на розділові смуги місць №1,2,3,4,5,6,8,9,15,16,23,26 та 27 фарби для розмітки доріг.

23-25,27.06.25р - на даху будинку ведуться роботи з ремонту твердого та м'якого покриття покрівлі - укладання плитки тротуарної, укладання руберойду Акваізол, зачистка місць під бетонування та укладання плитки, бетонування та укладання плитки 30х30.

23,26.06.25р - в холі 16-го поверху (права сторона) ведуться роботи з ремонту стіни після затікань - зачистка оздоблення, що відшаровується, розшивка тріщин, шпаклівка, шліфування, ґрунтовка.

25.06.25р - проведено ремонт та стендові випробування в сервісному центрі контролера управління насосною станцією будинку.

25.06.25р - на технічному поверсі будинку на стояку рециркуляції гарячого водопостачання (ліва сторона) замінено різьбове з'єднання перед краном, що перекриває D32 мм.

25.06.25р – проведено планові регламентні роботи з обслуговування обладнання електрощитової будинку.

25.06.25р - в насосній та котельній будинку проведено планові регламентні роботи з обслуговування шаф управління обладнанням.

26.06.25р – у місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку проведено плановий огляд стану світильників та заміна ламп по робочих групах.

26.06.25р – у паркінгу будинку проведено плановий огляд стану світильників та заміна ламп.

27.06.25р - у насосній будинку в шафі управління насосною станцією замінено вентилятор охолодження обладнання.

27.06.25р - у паркінгу будинку усунуто причину течі на стояку внутрішньобудинкової каналізації D100 мм - зачеканений розтруб сполучної муфти.