



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Старицького, 23-А у період з 23.06.2025 по 26.06.2025 :

Шановні мешканці будинку, у період з 23.06.2025 по 26.06.2025 проведено такі роботи:

23.06.25р - в котельній будинку почищені та промиті фільтри на подачі холодної води на теплообмінник гарячої води D 32 різьбовий - 1 шт., на рециркуляція гарячої води D32 різьбовий - 1 шт , на подачі теплоносія на теплообмінник гарячої води D32 різьбовий - 1 шт., на системі підживлення опалення D15 різьбовий - 1 шт., опалення контур котла D50 фланцевий - 1 шт., на звороті системи опалення почищений і промитий грязьовик.

23.06.25р - в насосній будинку почищений та промитий фільтр на подачі холодної води в будинок D100 фланцевий - 1 шт.

25.06.25р - в котельній будинку на стояку подачі гарячого водопостачання в будинок з теплообмінника замінений кран, що перекриває, з американкою D32 мм - 1 шт.

26.06.25р – у місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку проведено плановий огляд стану світильників та заміна ламп по робочих групах.

26.06.25р – проведено планові регламентні роботи з обслуговування обладнання електрощитової будинку.

26.06.25р - в насосній та котельній будинку проведено планові регламентні роботи з обслуговування шаф управління обладнанням.