



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Ляпунова, 16 у період з 30.06.2025 по 04.07.2025:

Шановні мешканці будинку, у період з 30.06.2025 по 04.07.2025 :

- на даху будинку ведуться роботи з ремонту твердого та м'якого покриття покрівлі - зачищення місць під бетонування та укладання плитки, бетонування та укладання плитки, обробка мастикою бітумно-каучукового покриття покрівлі, укладання руберойду Акваізол.