



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Культури, 22-Б у період з 23.02.2026 по 28.02.2026 :

Шановні мешканці будинку, у період з 23.02.2026 по 28.02.2026:

- в серверній паркінгу замінено ввідний автоматичний вимикач електропостачання паркінгу ВА18-60 ЗР 63А -1 шт.**
- в паркінгу будинку проведено очищення від піску, мулу та стічних вод дренажних приямків -12 шт.**
- в котельні будинку на теплообміннику системи гарячого водопостачання верхньої зони №1 на виході котлового контуру замінено різьблення D32 - 1 шт. на з'єднувальному фланці .**
- в котельні будинку промиті розчином від накипу внутрішньокотлові контури теплообмінників №1 ,№2 і внутрішньобудинковий контур теплообмінника №2 системи гарячого водопостачання верхньої зони.**
- в паркінгу будинку ведуться роботи з ремонту технологічного шва в підлозі – влаштування стяжки по бетонній основі.**
- в серверній будинку замінено плити підвісної стелі 600х600 – 6 шт., 600х200 - 4 шт.**
- корп.№2 в холі 1-го поверху виконано роботи з ремонту частини стін - стартове і фінішне шпаклювання, шліфування шпаклівки, ґрунтовка, фарбування .**
- корп.№1 у холі 5-го поверху проводяться роботи з відновлення відшарованих елементів облицювальної плитки підлоги - демонтаж відшарованої плитки, зачищення основи і плитки від клею , укладання плитки на клей .**
- корп. №1 у холі 5-го поверху проводяться роботи з ремонту стін - зачищення відшарованої обробки, відновлення обшивки стін гіпсокартоном, стартова і фінішна шпаклівка, шліфування шпаклівки, ґрунтовка .**
- в серверній паркінгу відновлено роботу контролера системи контролю доступу - демонтаж контролера, діагностика, пошук несправностей, ремонт двох плат, установка, переінсталяція в СКД , тестування роботи.**

- в підвалі будинку корп. №1 усунуто засмічення побутовими відходами лежача каналізації від нежитлових приміщень 1-го поверху і очищено від стоків дренажний приямок.**
- для посипання від криги пішохідних зон на прилеглій до будинку території закуплено та завезено сіль технічну - 250 кг.**
- проведено планові регламентні роботи з обслуговування обладнання електрощитової будинку корп.1.**
- в котельні будинку на теплообміннику системи гарячого водопостачання верхньої зони №2 на виході внутрішньобудинкового контуру замінено ділянку трубопроводу D40 мм від з'єднувального фланця до роз'ємного муфтового з'єднання перекривного крана .**