



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Ляпунова, 16 у період з 14.07.2026 по 17.07.2026 :

Шановні мешканці будинку, у період з 14.07.2026 по 17.07.2026 :

- з боку лицьового фасаду будинку виконані роботи з відновлення обічайки кришки колодязя зовнішньої каналізації - демонтаж цегляної кладки, що руйнується, кладка цегляна, штукатурка гідроізоляційною сумішшю.**
- з боку лицьового фасаду будинку ведуться роботи з усунення просідання твердого покриття території з тротуарної плитки – демонтаж плитки, підсипка та трамбування основи.**