



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Ляпунова, 16 у період з 27.07.2026 по 31.07.2026 :

Шановні мешканці будинку, у період з 27.07.2026 по 31.07.2026 :

— на тачці садовій замінено камеру колеса.

— з боку лицьового фасаду будинку виконано роботи з усунення просідань твердого покриття території з тротуарної плитки площею 13,00 м² — демонтаж плитки, підсипка та утрамбування основи, укладання плитки.

— з боку лицьового фасаду будинку (права сторона) виконано роботи з усунення контр ухилу в бік будинку бетонного дренажного лотка від випуску зливової каналізації 4,1 м.п. — демонтаж елементів лотка, зачистка, укладання з ухилом від будинку.

— проведено пуско-налагоджувальні роботи з включення в роботу системи гарячого водопостачання будинку.