

**23.09.2019 г. «Информация о работах, проведенных на доме (пр. Александровский, 69-Д) 18-го сентября 2019 г.»**

- В подвале дома под.№2 заменены перекрывающие краны на стояках горячего водоснабжения №8 Ø40мм - 1 шт., горячего водоснабжения №9 Ø32 - 1 шт., холодного водоснабжения №9 Ø32 - 1 шт.;
- Проведено плановое обслуживание электрощитовой дома (уборка пыли пылесосом в вводно-распределительных устройствах, подтяжка бандажей и болтов, обтяжка контактных соединений и пр.);
- В местах общего пользования и технических помещениях дома, проведен плановый осмотр состояния светильников и замена ламп.