

Информация о работах, проведенных на доме (ул.Минская,49) в период с 14.06.21 по 18.06.21 :

Уважаемые жильцы дома, 14.06.21 в период с 14.06.21 по 18.06.21 проведены следующие работы:

- **под.№1 в лифтовом холле 17-го этажа заменена светодиодная панель 600х600 мм.-1 шт;**
- **в бойлерных дома под.№1,под.№2 ;**
почищены фильтры на подаче холодной воды на подогрев нижней зоны (ввод в бойлерные) –ф 40 резьбовые -2 шт ., на циркуляции (обрат) горячей воды нижней зоны ф 25 резьбовые -2 шт., перед баками гидроаккумуляторами-ф40 резьбовые -2 шт. на подаче теплоносителя на бойлерные ф100 фланцевые- 2 шт, на подаче отопления на нежилые помещения ф65 фланцевые- 2 шт. , на подаче отопления на паркинг ф65 фланцевые- 2 шт. , на обрате отопления нежилые помещения общие ф 80 фланцевые- 2 шт., на обрате отопления нежилые помещения индивидуальные ф 15- 8 шт.,ф20-2 шт, ф 25-1 шт.
- **проведена ревизия (разборка, чистка, смазка) трёхходовых кранов- 11 шт.;**
- **прочищены и промыты трапы дренажной системы – 2 шт;**
- **в котельных дома под.№1,под.№2 :**
почищены фильтры на подаче холодной воды на подогрев верхней зоны (ввод в котельные) –ф 40 резьбовые -2 шт ., на циркуляции (обрат) горячей воды верхней зоны ф 25 резьбовые -2 шт., перед баками гидроаккумуляторами-ф40 резьбовые -2 шт ., на подаче теплоносителя на бойлерные ф100 фланцевые- 2 шт, на подаче отопления на дом ф100 фланцевые- 2 шт. , на обрате отопления из дома ф100 фланцевые- 2 шт. , на подаче отопления котельных ф 25 резьбовые - 2 шт;
- **проведена подкачка рабочего давления в баке гидроаккумуляторе горячего водоснабжения верхней зоны под.2;**
- **проведена ревизия (разборка, чистка, смазка) трёхходовых кранов- 12 шт.**
- **в бойлерной дома под. №1 на подающем трубопроводе теплоносителя заменены развоздушивающие краны – 2 шт;**
- **под.№1 устранён засор строительным и бытовым мусором лежака внутридомовой канализации.**