



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Новгородська, 46 у період з 10.04.2023 по 16.04.2023:

Шановні мешканці будинку, у період з 10.04.2023 по 16.04.2023 проведено такі роботи:

- у паркінгу будинку проведено планове очищення від піску та мулу дренажних лотків – 162 м.п. (демонтаж решіток, очищення, винос мулу та піску, встановлення решіток);
- на фасаді будинку під. №1-4 для використання при обслуговуванні прибудинкової території встановлені та підключені в роботу поливальні крани $\frac{1}{2}$ - 4 шт.;
- у під. №1 в холах 0,2,5,6,7,8 та 9-го поверхів замінено круглі світлодіодні панелі – 7 шт., в холі 3-го поверху замінено драйвер круглої світлодіодної панелі, у під. №2 в холах 0,4,6 та 8-го поверхів замінено круглі світлодіодні панелі – 5 шт., в холі 0-го поверху замінено драйвер круглої світлодіодної панелі, у під. №3 в холі 5-го поверху замінено круглу світлодіодну панель – 1 шт., в холах 3 та 9-го поверхів замінено драйвери круглих світлодіодних панелей, у під. №4 в холах 1, 6 та 8-го поверхів замінено круглі світлодіодні панелі, в холах 2 та 4-го поверхів замінено драйвери круглих світлодіодних панелей;
- у паркінгу будинку проведено плановий огляд та заміну світильників діодних – 4 шт.;
- у місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку під. №1-4 проведено плановий огляд стану світильників, датчиків руху та заміну ламп;
- проведено планове обслуговування загальнобудинкових та під'їзних електрощитових будинку під. №1-4 – 5 шт. (прибирання пилу у вводно-розподільчих пристроях, підтяжка бандажів та болтів, обтяжка контактних з'єднань та ін.);
- у під. №3,4 в холах 1-9-го поверхів будинку проведено планове обслуговування розподільних поверхових електрощитових – 18 шт. (прибирання пилу, підтяжка бандажів та болтів, обтяжка контактних з'єднань та ін.).