



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Ляпунова, 16 у період з 22.05.2023 по 28.05.2023:

Шановні мешканці будинку, у період з 22.05.2023 по 28.05.2023 проведено такі роботи:

- у вхідному тамбурі до будинку з боку лицьового фасаду виконані роботи з ремонту укосів перших вхідних дверей – ґрунтовка, нанесення декоративної штукатурки;
- на вхідних дверях у паркінг закріплено магніт замку;
- з боку лицьового фасаду будинку ведуться роботи з відновлення елементів граніту сходів (підходів), що відшарувались – зачистка місць від сміття і клею, встановлення армуючої сітки, бетонування;
- на прибудинковій території проведено покіс трави на газонах і по периметру будинку;
- на прибудинковій території будинку проведено підрізування чагарників;
- у місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку проведено планове регулювання петель та доводчиків дверей;
- у холі 1-го поверху на вхідних дверях у ліфтовий хол (правий) замінено замок та ручку;
- на вхідних дверях у паркінг будинку з боку лицьового фасаду замінено доводчик;
- з боку лицьового фасаду будинку виконані роботи з усунення провалів у покритті з тротуарної плитки – 3 місця – 5 м.кв. (розбирання плитки, підсипання основи, ущільнення основи, укладання плитки);
- усунено засмічення побутовими відходами лежача внутрішньобудинкової каналізації Ø100 (ліва сторона від трикімнатних квартир) та випуску у каналізаційний колодязь.