



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою пр. Олександрівський, 69-Д у період з 21.08.2023 по 26.08.2023:

Шановні мешканці будинку, у період з 21.08.2023 по 26.08.2023 проведено такі роботи:

21.08.23г - у тепловому пункті будинку промиті розчином від накипу котлової та внутрішньобудинкової контури теплообмінника системи гарячого водопостачання.

21.08.23г- у тепловому пункті будинку усунуто причину течі на різьбовому з'єднанні врізки під манометр у лежак подачі холодного водопостачання на теплообмінник ф1/2».

21.08.23г - у підвалі будинку під. №1 на стояку гарячого водопостачання №4 усунуто причину течі на різьбовому з'єднанні врізання на дренажний кран D 1/2».