



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Мінська, 49 у період з 17.01.2024 по 19.01.2024:

Шановні мешканці будинку, у період з 17.01.2024 по 19.01.2024 проведено такі роботи:

17.01.24р - під.№1 у котельні будинку усунуто причину течі на перемичці між стояками подачі та рециркуляції гарячого водопостачання нижньої зони (перепакована американка).

17.01.24р - під. №2, у технічній шахті у холі 6-го поверху усунуто причину течі на подачі опалення до квартири №140 (заміна прокладки на різьбовому з'єднанні приладу обліку тепла).

18.01.24р - на прибудинковій території, в місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку під.1.2 проведено плановий огляд стану світильників та заміна ламп по робочих групах.

18.01.24р - з боку дворового фасаду будинку замінено прожектор освітлення ігрового майданчика.

18.01.24р - під.1,2 проведено планові регламентні роботи з обслуговування обладнання електрощитових будинку - 2 шт.

18.01.24р - в насосній, бойлерній та котельній будинку під.1,2 проведено планові регламентні роботи з обслуговування шаф управління обладнанням – 9 шт.

19.01.24р - під.№1, під.№2 у холах 2-17-го поверху проведено планові регламентні роботи з обслуговування обладнання розподільних поверхових шаф - 64 шт.

19.01.24р - у паркінгу будинку проведено плановий огляд стану світильників та заміна ламп по робочих групах.

19.01.24р - у паркінгу будинку проведено планові регламентні роботи з обслуговування обладнання шаф управління системою димовидалення - 7 шт. , системою обігріву- 4 шт. та розподільних шаф освітлення - 8 шт.

19.01.24р - в котельні будинку під.№1 замінено пошкоджену мембрану в розширювальному баку котла №1.

19.01.24р - в котельні під.№1 проведено підкачування компресором тиску в розширювальних баках системи гарячого водопостачання до 3,5 Атм. та системи хімічної підготовки теплофікаційної води до 1,5 Атм.