



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Новгородська, 46 у період з 15.04.2024 по 19.04.2024:

Шановні мешканці будинку, у період з 15.04.2024 по 19.04.2024 проведено такі роботи:

15.04.24 - для відведення осадових вод від основи будинку, з боку лицьового фасаду під.№4 виконані роботи з подовження випусків водостічних труб-2 шт.

15.04.24р - на лицьовому фасаді будинку під.№4 , №1 закріплені комутаційні коробки системи обігріву водостічних труб-4 шт.

15-19.04.24р - під. №4 з боку лицьового фасаду будинку виконані роботи з фарбування у два шари металевого огороження входних груп – зачистка, знежирення, фарбування – 11 секцій.

15-16,18.04.24р - з боку лицьового фасаду будинку ведуться роботи з відновлення відшарованих елементів облицювальної плитки цоколя - зачистка стін та плитки від клею, ґрунтовка стін, укладання плитки-22 шт.

16,19.04.24р -під.№4 з боку лицьового фасаду будинку ведуться роботи з відновлення підходів сходів ганку, що відшаровувалися, - демонтаж плитки, зачистка від клею, укладання плитки на клей-2 шт.

16.04.24р - у дворі будинку виконані роботи з усунення просідання тротуарної плитки 40x40-2 м.кв. (розбирання, підсіпка гранотсевом, ущільнення, укладання).

16.04.24р - під. №1 з боку лицьового фасаду будинку ведуться роботи з герметизації примикання вимощення до зовнішньої стіни.

17-18.04.24р - під.№1 з боку лицьового фасаду будинку виконані роботи з відновлення відшарованих елементів парапету сходів на 2-й поверх - зачистка та винесення сміття, штукатурка гідроізоляційною сумішшю, укладання плитки-18 шт.

18-19.04.24р - під.№2 з боку лицьового фасаду будинку виконані роботи з відновлення облицювальної плитки парапету сходів, що відшарувалася, на 2-й поверх - зачистка плитки і основи від клею, ґрунтовка, укладання плитки-14 шт.

19.04.24р - під.№2 з боку лицьового фасаду будинку ведуться роботи з відновлення відшарованих елементів сходів на 2-й поверх - укладання плитки на підступ-3 шт. та на майданчик-4 шт.