



**Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Дмитра Антоненка, 49 у період з 01.07.2024 по 05.07.2024:**

**Шановні мешканці будинку, у період з 01.07.2024 по 05.07.2024 проведено такі роботи:**

**01.07.24р - в котельні будинку під. №1 на введенні холодного водопостачання, на рециркуляції гарячого водопостачання, на подачі вихідної води на теплообмінники гарячого водопостачання та на подачі гарячого водопостачання до будинку замінено триходові крани на кульові крани 1/2» з відведенням під установку манометрів та з відведенням скидання повітря з системи – 4 шт.**

**01.07.24р - у бойлерній будинку під. №1 на подачі вихідної води та теплоносія на теплообмінники гарячого водопостачання замінені триходові крани на кульові крани 1/2» з відведенням під установку манометрів та з відведенням скидання повітря із системи - 3 шт.**

**01.07.24р - у бойлерній будинку під. №2 на введенні холодного водопостачання, на подачі теплоносія на теплообмінники гарячого водопостачання, на подачі та звороті опалення на нежитлові приміщення та власні потреби замінено триходові крани на кульові крани 1/2» з відведенням під установку манометрів та з відведенням скидання повітря із системи -7 шт .**

**02.07.24р - в котельні будинку під. №2 на введенні холодного водопостачання замінено триходовий кран на кульовий 1/2» з відведенням під установку манометра та з відведенням скидання повітря із системи - 1 шт. та встановлений манометр 10 Атм-1 шт.**

**02.07.24р - в котельних та бойлерних під. №1, №2 знято та передано до Держпозвірки прилади обліку води на підігрів верхніх та нижніх зон будинку D25-4 шт.**

**02.07.24р - на прибудинковій території проведено підрізування чагарників по периметру будинку.**

**02-03.07.24р - на прибудинкової території по периметру будинку проведено покіс трави на газонах.**

**02-04.07.24р - під. №1 з боку дворового фасаду будинку ведуться роботи з фарбування металевої огорожі прибудинкової території – зачистка, знежирення, фарбування.**

**03-04.07.24р - під. №1 у котельні та бойлерній будинку промиті розчином від накипу котлові та внутрішньобудинкові контури теплообмінників №1 та №2 системи гарячого водопостачання верхньої та нижньої зони.**

**03.07.24р - у паркінгу будинку під. №2 на в'їзних воротах -2 рівня замінено троси приводу воріт - 2 шт.**

**05.07.24р - під. №2 у котельні будинку промиті розчином від накипу котлові та внутрішньобудинкові контури теплообмінників №1 та №2 системи гарячого водопостачання верхньої зони.**