



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Культури, 22-Б у період з 09.09.2024 по 13.09.2024 :

Шановні мешканці будинку, у період з 09.09.2024 по 13.09.2024 проведено такі роботи:

09-10.09.24р - корп.№1, №2 у місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку проведена планова ревізія ручок, регулювання петель та доводчиків дверей, мастило замків та петель дверей.

09-10.09.24р - проведено планові регламентні роботи з обслуговування обладнання електрощитових будинків корп.1,2 -2 шт.

09-10.09.24р - в насосній, котельній та бойлерній будинку проведено планові регламентні роботи з обслуговування шаф управління обладнанням – 7 шт.

09-11.09.24р - корп.№1 та корп.№2 у холах 2-22-го поверху проведено планові регламентні роботи з обслуговування розподільчих поверхових електрошаф - 72 шт.

10.09.24 р- у місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку корп.1,2 проведено плановий огляд стану світильників та заміна ламп по робочих групах.

10.09.24р - у паркінгу будинку проведено плановий огляд стану світильників та заміна ламп по робочих групах.

10.09.24р - у паркінгу будинку проведена планова ревізія ручок, регулювання петель та доводчиків дверей, змащування замків та петель дверей.

10.09.24р - на прибудинковій території по периметру будинку проведено покіс трави.

11.09.24р - корп. №2 у холі 7-го поверху (права сторона) відновлено роботу світильника освітлення по робочій групі (перепідключення).

11.09.24р - на прибудинковій території будинку проведено підрізування чагарників.

12.09.24р - корп.1,2 на десятих та технічних поверхах будинку, за пайовою участю власників квартир (придбано розповітряники), проведено роботи зі встановлення на системах гарячого водопостачання верхньої та нижньої зон розповітряників автоматичних Spirotop 1|2»-8 шт. (нарізани різьблення на штуцерах 1/2»-8 шт., здренована вода із систем, вварені штуцера, встановлені розповітряники, заповнені системи).

12.09.24р - корп.№1, замінено ручку на входних дверях у ліфтовий хол 11-го поверху.

12.09.24р – корп. №2, на входних дверях до ліфтового холу 14-го поверху замінено доводчика – 1 шт.

13.09.24р - на технічному поверсі будинку корп.№1 на лежку рециркуляції стояка №1 гарячого водопостачання верхньої замінено відведення сталеві D32 мм -1 шт. (зварювальні роботи).

13.09.24р - корп.1,2 на десятих та технічних поверхах будинку на системах гарячого водопостачання верхньої та нижньої зон, після встановлення штуцерів під розповітряники - 8 шт. та заміни відведення D32 - 1 шт. проведено роботи з фарбування трубопроводів та відновлення теплоізоляції у місцях виконання робіт.

13.09.24р - у підвалі будинку корп.1,2 очищені від стічних вод дренажні прямки - 4 шт.