



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Культури, 22-В у період з 11.11.2024 по 15.11.2024 :

Шановні мешканці будинку, у період з 11.11.2024 по 15.11.2024 проведено такі роботи:

11.11.24р - у підвалі будинку під. №1, під.№2 проведено профілактичне прочищення та промивання лежаків каналізації, випусків у каналізаційні колодязі та очищення дренажних приямків - 9 шт.

11.11.24р - проведено профілактичне прочищення та промивання лотків та колодязів – 4 шт. зовнішньої каналізації будинку під.2.

11,14.11.24р - закриті USB прорізи дверних полотен під.№1 – вхідні двері в електрощитову, вхідні двері на сходові клітини з холодних зон 3,4,10,11,14,18 та 19-го поверху, під. №2 - двері виходу на холодну зону з холу 22-го поверху, вхідних дверей на сходові клітки з холодних зон технічного, 3,14 та 21-го поверху.

11.11.24р - розблоковано відчинення вхідних дверей на сходові клітки з холодних зон під. №1 -7 та 17-го поверху, під.№2 - 3,4 та 9-го поверху.

12.11.24р - під. №1 у підвалі та в холах «0», 1,2 та 3-го поверху будинку виконані роботи із заміни стояка пожежогашіння та господарсько – питного водопостачання №4 верхньої зони D89 мм. - 12 м.п.

12-13,15.11.24р - з боку дворового фасаду будинку між під.№1,2 ведуться роботи з усунення просідання (у бік цоколя будинку) твердого покриття території з тротуарної плитки з бетонної основи – обробка основи гідрофобізуючим просоченням, заготівля за розміром та укладання плитки.

13.11.24р - під. №1 у ліфтовому холі 20-го поверху у світильнику освітлення замінені лампи – 2 шт.

14.11.24р – у котельні на здвоєному насосі циркуляції теплоносія виконано капітальний ремонт двигуна №2, після проведення робіт встановлено на штатне місце та підключено до роботи.

14.11.24р - в котельні будинку закріплені в отворах рами вікон.

14.11.24р - у дворі будинку відновлено кріплення притискної планки-кріплення мембрани гідроізоляції до парапету-12 м.

15.11.24р - під. №1 у холах 20,21,22-го поверху та на технічному поверсі будинку виконані роботи із заміни стояка пожежогасіння та господарсько – питного водопостачання №4 верхньої зони D89 мм. - 11 м.п. із врізками на ПК-3 шт.

15.11.24р - під.№1 у місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку проведена ревізія ручок, планове регулювання петель та доводчиків дверей.

15.11.24р - під.№1 у місцях загального користування будинку очищена від забруднень та оброблена мастилом ущільнювальна гума дверних заповнень - 107 шт.