



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Культури, 22-В у період з 18.11.2024 по 21.11.2024 :

Шановні мешканці будинку, у період з 18.11.2024 по 21.11.2024 проведено такі роботи:

18.11.24р - під. №1 у холах 11 та 12-го поверху будинку виконані роботи з демонтажу, для подальшої заміни пошкодженого корозією стояка пожежогасіння та господарсько-питного водопостачання №4 верхньої зони D89 мм.

18.11.24р - під.№2 у місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку проведена ревізія ручок, планове регулювання петель та доводчиків дверей.

18.11.24р - під.№2 у місцях загального користування будинку очищена від забруднень та оброблена мастилом ущільнювальна гума дверних заповнень - 102 шт.

18.11.24р - у паркінгу будинку проведена ревізія ручок, планове регулювання петель і доводчиків дверей.

18.11.24р - у паркінгу будинку очищена від забруднень та оброблена мастилом ущільнювальна гума дверних заповнень - 6 шт.

18-19.11.24р - з боку дворового фасаду будинку між під.№1,2 виконані роботи з усунення просідання (у бік цоколя будинку) твердого покриття території з тротуарної плитки з бетонної основи – заготовка за розміром та укладання плитки-8 м.кв.

18-20.11.24р - з боку дворового фасаду будинку під.№1 виконані роботи з відновлення облицювальних плит, що відшарувалися, підступеньків ступенів ганку - 12 шт. (демонтаж плит, що відшарувалися, зачистка основи і плит, укладання на клей, затирання швів).

18.11.24р - в насосній, бойлерній та котельній будинку проведено планові регламентні роботи з обслуговування шаф управління обладнанням – 5 шт.

18-19.11.24р - на прибудинковій території, у місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку під.1,2 проведено плановий огляд стану світильників та заміна ламп по робочих групах.

18-19.11.24р - під.1,2 проведено планові регламентні роботи з обслуговування обладнання електрощитових будинку -2 шт.

18-19.11.24р - під.№1, під. №2 у холах 2-22 - го поверху проведено планові регламентні роботи з обслуговування розподільчих поверхових електрошаф - 68 шт.

19.11.24р - у паркінгу будинку проведено плановий огляд стану світильників та заміна ламп по робочих групах.

19.11.24р - під.№1 закріплено накладками полотно і закрито USB проріз полотна вхідних дверей на сходову клітку з холодної зони 5-го поверху.

21.11.24р - під.№1 у холі 13-го поверху відновлено профілю -7 шт. та плити 600х600 – 17 місць пошкодженої підвісної стелі.

21.11.24р - під.№ 2 у холі 10-го поверху замінено плити підвісної стелі 600х600 - 2 місця.