



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Культури, 22-Б у період з 20.01.2025 по 24.01.2025 :

Шановні мешканці будинку, у період з 20.01.2025 по 24.01.2025 проведено такі роботи:

20-21,23.01.25р - у бойлерній будинку виконані роботи із заміни накопичувального бака гарячого водопостачання нижньої зони – виготовлення кріпильної рамки, встановлення на штатне місце рамки та бака, монтаж ділянок трубопроводів підключення системи подачі та рециркуляції гарячого водопостачання, системи подачі вихідної зони системи виходу на теплообмінники гарячого водопостачання

21.01.25р - корп.№2 у місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку проведена планова ревізія ручок, регулювання петель та доводчиків дверей, мастило замків та петель дверей.

21.01.25р - в ліфтових холах і холах поверхів будинку корп.№1, №2 проведено планове миття жалюзійних решіток на клапанах димовидалення – 122 шт.

21-22.01.25р - проведено планові регламентні роботи з обслуговування обладнання електрощитових будинку корп.1, 2 - 2 шт.

21-22.01.25р - в насосній, котельній та бойлерній будинку проведено планові регламентні роботи з обслуговування шаф управління обладнанням – 7 шт.

22.01.25р - у місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку корп.1,2 проведено плановий огляд стану світильників та заміна ламп по робочих групах.

22-23.01.25р - корп.№1 та корп.№2 у холах 2-22-го поверху проведено планові регламентні роботи з обслуговування розподільних поверхових електрошаф - 64 шт.

23.01.25р - у паркінгу будинку проведено плановий огляд стану світильників та заміна ламп по робочих групах.

23.01.25р - у підвалі будинку корп.№1 замінено ділянку лежача гарячого водопостачання нижньої зони D 76 мм - 3,2 м.п.

23.01.25р - у підвалі будинку корп.№2 замінено ділянку лежача гарячого водопостачання нижньої зони D 76 мм - 4,8 м.п.

23.01.25р - корп. №1 у технічній шахті в холі 10-го поверху усунуто причину течі на подачі опалення до квартири № 43 (перепаковано кришку фільтра грубого очищення на трубопроводі, що подає).

24.01.25р – у підвалі будинку корп. №1, №2 на заміненних ділянках лежачів гарячого водопостачання нижньої зони пофарбовані зварні шви-8 шт. та відновлено теплоізоляцію-9 м.п.

24.01.25р - у підвалі будинку корп. № 1 проведено профілактичне прочищення та промивання лежачів внутрішньобудинкової каналізації, випусків у каналізаційні колодязі та дренажних приямків-4 шт.

24.01.25р - проведено профілактичне прочищення та промивання лотків та колодязів – 4 шт. зовнішньої каналізації будинку корп. №1.