



**АВАНТАЖ**

**Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Трінклера, 9 у період з 13.01.2025 по 17.01.2025 року:**

**Шановні мешканці будинку, у період з 13.01.2025 по 17.01.2025 проведено такі роботи:**

**13.01.25р - у місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку проведено планове регулювання петель та доводчиків дверей, змащування замків та петель дверей**

**13.01.25р - у паркінгу будинку проведено планове регулювання петель та доводчиків дверей, змащування замків та петель.**

**14.01.25р - проведено профілактичне прочищення та промивання лежаків каналізації будинку та випусків у каналізаційні колодязі.**

**14.01.25р - проведено профілактичне прочищення та промивання лотків та колодязів -3 шт. зовнішньої каналізації будинку.**

**14.01.25р - в паркінгу будинку проведено планове очищення та промивання від піску та мулу дренажних лотків, приймків та зливоприймачів.**

**14.01.25р - у підвалі будинку замінено ділянку лежака гарячого водопостачання нижньої зони D 100 мм - 2,2 м.п. з врізанням на стояк № 4 D 40 мм. та на дренажний кран D25 мм.**

**14.01.25р - у підвалі будинку замінено ділянку лежака гарячого водопостачання верхньої зони D 100 мм - 0,8 м.п. з врізанням на стояк № 3 D 40 мм.**

**14.01.25р - в ліфтових холах будинку 1-25 поверху проведено планове миття жалюзійних решіток на клапанах димовидалення – 50 шт.**

**15,17.01.25р - на в'їзді в паркінг будинку -1 рівень - ведуться роботи з виготовлення та встановлення в дренажний лоток решітки - заготівля куточка та арматури, підготовка лотка, фарбування куточків.**

**16.01.25р – у підвалі будинку на заміненіх ділянках лежаків гарячого водопостачання верхньої та нижньої зон пофарбовані зварні шви-8 шт. та відновлено теплоізоляцію-3 м.п.**

**16-17.01.25р - на в'їзді в паркінг будинку -2 рівень - ведуться підготовчі роботи до виготовлення та встановлення в дренажний лоток ґрати - зачистка лотка, усунення конструктору, заготівля та фарбування куточків.**

**17.01.25р - в насосній та котельній будинку проведено планові регламентні роботи з обслуговування шаф управління обладнанням - 3 шт.**

**17.01.25р – проведено планові регламентні роботи з обслуговування обладнання електрощитової будинку.**