



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Академіка Павлова, 158 у період з 28.01.2025 по 31.01.2025 :

Шановні мешканці будинку, у період з 28.01.2025 по 31.01.2025 проведено такі роботи:

28-29.01.25р - на прибудинковій території, в місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку корп. №1, №2 проведено плановий огляд стану світильників та заміна ламп по робочих групах.

28-29.01.25р - корп. №1, №2 проведено планові регламентні роботи з обслуговування обладнання електрощитових будинків.

28-29.01.25р - в насосних, бойлерних та котельних будинку корп. №1, №2 проведено планові регламентні роботи з обслуговування шаф керування обладнанням.

28,30.01.25р - корп.№1 ,корп.№2 у холах 2-23-го поверху проведено планові регламентні роботи з обслуговування розподільних поверхових електрошаф - 88 шт.

29.01.25р - корп. №2 у холах 6,8,10 та 13-го поверху замінено світлодіодні панелі 1200x300 мм – 5 шт.

29.01.25р - корп.№2, у ліфтовому холі 16-го поверху відремонтовано доводчик дверей - перевстановлені та закріплені тяги.

29.01.25р - корп.№2 на входних дверях у серверну будинки відремонтовано замок та замінено ручки.

29-31.01.25р - корп.№2 в холі 13-го поверху ведуться роботи із заміни лежаків холодного водопостачання верхньої зони будинку-демонтаж підвісних стель, придбання та завезення матеріалів, свердління отворів у плиті перекриття під кріпильні хомути, паяння плетей труб D 63 мм., монтаж кріпильних хомутів, прокладання батогів під стелею.

30.01.25р - корп. №2 в холі 1-го поверху в санвузлі МОП та конс'єржів усунуено засмічення сифона умивальника.

30.01.25р - в паркінгу будинку проведено плановий огляд стану світильників та заміна ламп по робочих групах.

31.01.25р - корп. №2 у бойлерній будинку замінено вентилятор вентиляційної системи приміщення.

31.01.25р - корп. №1 замінено контактори DILM 17-01 у станціях управління пасажирським ліфтом г/п 630 кг. -2 шт. та вантажним ліфтом г/п 1000 кг. - 1 шт.