



**АВАНТАЖ**

**Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Ощепково 16-А у період з 21.05.2025 :**

**Шановні мешканці будинку, у період з 21.05.2025 проведено такі роботи:**

**21.05.25р - під. №1,2 у холах 6-х поверхів на системі опалення будинку замінено автоматичні відвідники повітря з відсікаючими клапанами  $\frac{1}{2}$ »-8 шт.**

**21.05.25р - під. №1,2 у холах 6-х поверхів на системі гарячого водопостачання будинку замінено автоматичні відвідники повітря з відсікаючими клапанами  $\frac{1}{2}$ »-4 шт.**

**21.05.25р - у тепловому пункті будинку усунуто причину течі на стояку гарячого водопостачання – замінено американку D32 мм-1 шт.**

**21.05.25р - у тепловому пункті будинку почищені та промиті із заміною міжфланцевих прокладок фільтри на подачі опалення до будинку D 50 фланцевий -1 шт. ,на звороті опалення D50 фланцевий - 1 шт., на D80 фланцевий - 1 шт., на подачі гарячої води в будинок D50 фланцевий - 1 шт., на рециркуляції гарячої води D32 різьбовий - 1 шт., на байпас гарячої води D15 різьбовий - 1 шт.**

**21.05.25р - в тепловому пункті будинку на подачі опалення до будинку та на звороті опалення з дому почищені та промиті грязьовики - 2 шт.**

**21.05.25р - у підвалі будинку під.1-2 проведено профілактичне очищення та промивання лежаків каналізації, випусків у каналізаційні колодязі - 3 шт. та дренажного напрямка.**

**21.05.25р - проведено профілактичне очищення та промивання лотків та колодязів зовнішньої каналізації будинку - 5 шт.**