



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Європейська, 46 у період з 12.05.2025 по 16.05.2025:

Шановні мешканці будинку, у період з 12.05.2025 по 16.05.2025 проведено такі роботи:

12,15,16.05.25р - під. № 1, у холі 2-го поверху виконані роботи з відновлення відшарованих елементів облицювальної плитки стін - зачистка плитки від клею, ґрунтовка стін, укладання плитки на клей, нанесення структурної фарби на верхній торець плитки, затирання швів.

12-16.05.25р - під. № 1, в холі 3-го поверху виконані роботи з відновлення відшарованих елементів облицювальної плитки стін - зачистка плитки від клею, ґрунтовка стін, укладання плитки на клей, нанесення структурної фарби на верхній торець плитки, затирання швів. .

13-14.05.25р - в насосній та котельній будинку проведено планові регламентні роботи з обслуговування шаф управління обладнанням – 6 шт.

13-14.05.25р - у місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку під.1-4 проведено плановий огляд стану світильників, датчиків руху та заміна ламп.

13-14.05.25р - замінені круглі світлодіодні панелі під. №1 у холах 5,7 та 9-го поверху - 3 шт., під. №3 у холах 2 та 9-го поверху - 2 шт. , замінено драйвер на круглу світлодіодну панель під. №2 у холі «0»-го поверху - 1 шт.

13-15.05.25р - під.1-4 в холах 1-9-го поверху проведено планові регламентні роботи з обслуговування розподільних поверхових електрощитових - 36 шт.

13-15.05.25р – проведено планові регламентні роботи з обслуговування електрощитової будинку та електрощитових під'їздів № 1-4.

15.05.25р – у паркінгу будинку проведено плановий огляд світильників та заміна ламп.

15.05.25р - на прибудинковій території з боку лицьового фасаду будинку проведено покіс трави на газонах.

16.05.25р - під. №1 у холі 8-го поверху замінено датчик руху включення освітлення.

16.05.25р - в ГРП будинку демонтовано і передано до планової Держпівірки прилад обліку природного газу будинку.