



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Ляпунова, 16 у період з 09.06.2025 по 13.06.2025:

Шановні мешканці будинку, у період з 09.06.2025 по 13.06.2025 проведено такі роботи:

09.06.25р - в котельній будинку прочищені та промиті фільтри на рециркуляції гарячої води - D32 різьбовий - 1 шт. , на подачі вихідної холодної води на теплообмінник D40 різьбовий -1 шт. , на лінії підмішування гарячої води після баків - D 50 різьбовий-1 шт., на подачі опалення на квартири, нежитлові приміщення та місця загального користування із заміною міжфланцевих прокладок - D65 фланцеві - 3 шт.

09.06.25р - на в'їздах у паркінг та у двір будинку пофарбовані бетонні підстави стійок картоприймачів.

09.06.25р - з боку дворового фасаду будинку ведуться підготовчі роботи з відновлення облицювальної плитки пандусу, що відшаровується і пошкодженої, парапетів на входах в паркінг і в насосну - демонтаж плитки.

10.06.25р - на прибудинковій території проведено покіс трави на газонах і по периметру будинку.

10.06.25р - на прибудинковій території будинку проведено підрізування чагарників.

11-13.06.25р - на даху будинку ведуться роботи з ремонту твердого і м'якого покриття покрівлі - демонтаж плитки, що відшарувалася, відновлення бетонної основи, укладання плитки, відновлення штукатурного шару парапетів, покриття мастикою бітумно-каучукової, укладання руберойду Акваізол.

13.06.25р - проведено профілактичне прочищення та промивання колодязів-6 шт. та лотків зовнішньої каналізації.

13.06.25р - в насосному будинку демонтований в чергову перевірку прилад обліку води на будинок D40 різьбовий, встановлена вставка.

13.06.25р – у насосній на введенні холодного водопостачання до будинку почищений фільтр фланцевий D100-1 шт.

13.06.25р - в котельній будинку замінено ділянку трубопроводу подачі гарячого водопостачання з накопичувального бака в будинок D63 мм з врізанням на скидний клапан надлишкового тиску в мережі D32 мм.

13.06.25р - в котельній будинку на подачі опалення із загальнобудинкового колектора в нежитлові приміщення замінено засувку поворотну D65 мм-1 шт.

13.06.25р - у паркінгу будинку відновлено розмітку місць для паркування - нанесення на розділювальні смуги місць №34,35,36,37,38,39,40 фарби для розмітки доріг.